

N	ტერიტორიული ორგანო	სოფელი	თავდაპირველად გამოყოფილი თანხა 573529	პროექტირებული ბისათვის დახარჯული თანხა	სახელშეკრულებო+პროექტირება	სახელშეკრულებო ჩაშლილი გასწორებული	პროექტის დასახელება	სამუშაოს (ან შესყიდვის) შემსრულებელი	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულების თარიღი	სამუშაოს შესრულების მდგომარეობა %	შენიშვნა
1	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	2000	41	1993	1952	გზის რეაბილიტაცია – მობეტონება 10 მ-ზე	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	<b>26 580</b>
2	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	4000	83	4032	3949	გზის რეაბილიტაცია – მობეტონება ლექვარცხეს უბანსი	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	26022
3	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	2500	52	2501	2449	გზის მოხრეშვა რეაბილიტაცია ჯანაშიასა და ლესელიძის ქუჩაზე 60 მ-ზე და სანიაღვრე არხის ამოწმენდა	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	549
4	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	2280	47	47	0	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა და მიღების ჩადება ლესელიძის ქუჩაზე	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	0%	უქმდება წერილით N15/2498
5	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	1200	25	1174	1149	გარე განათების მოწყობა გარაბის ცენტრში	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	
6	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	5000	103	103	0	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	0%	უქმდება წერილით N 15/1863; თანხა ემატება შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციას
7	დ. ჩხოროწყუ	გარაბა	1000	21	970	949	გზის რეაბილიტაცია	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	

8	დ. ჩხოროწყუ	გარახა	1500	31	11107	11076	გზის რეაბილიტაცია ჯანაშიას ქუჩაზე	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	
9	დ. ჩხოროწყუ	გარახა	2500	52	52	0	მოსაცდელის მოწყობა ლესელიძის ქუჩაზე	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	0%	უქმდება წერილით N15/2498
10	დ. ჩხოროწყუ	გარახა	600	11	560	549	წყლის რეაბილიტაცია (ძრავის შექმენა) ზედა გარახის უბანში	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	
11	დ. ჩხოროწყუ	გარახა	4000	83	4032	3949	საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	დათო ხეცურიანი	21.06.2016	31.10.2016	100%	
12	სოფ. ნაფიჩხოვო	ხანწკი	5000	150	5006	4856	გზის რეაბილიტაცია და გაბიონის მოწყობა	ზურაბ დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	12 600
13	სოფ. ნაფიჩხოვო	ხანწკი	2300	69	2220	2151	ბაგა-ბაღის ინვენტარების შექმენა	ზურაბ დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	47138
14	სოფ. ნაფიჩხოვო	ხანწკი	2000	60	1911	1851	გზის რეაბილიტაცია, მოხრეშვა	ზურაბ დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	1486
15	სოფ. ნაფიჩხოვო	ხანწკი	2000	60	1911	1851	გარე განათების მოწყობა ხანწკის ცენტრში	ზურაბ დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
16	სოფ. ნაფიჩხოვო	ხანწკი	1300	39	1190	1151	სასაფლაოს შემოკვეება და განათება (ლელავილეს უბანში)	ზურაბ დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

17	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	2000	60	1911	1851	ბაგა-ბაღის ინვენტარის შექმნა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	14 600
18	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	2000	60	1911	1851	ხიდ-ბოგირის მოწყობა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
19	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	4000	120	3971	3851	სასაფლაოს შემოკავება და განათება (ლედარსაღეს უბანში)	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
20	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	1600	48	1499	1451	გარე განათების მოწყობა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
21	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	3000	90	2941	2851	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
22	სოფ. ნაფიჩხოვო	ლედარსაღე	2000	60	1911	1851	გზების რეაბილიტაცია	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
23	სოფ. ნაფიჩხოვო	სოფ. ნაფიჩხოვო (ცენტრი)	3817	115	3783	3668	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	22317
24	სოფ. ნაფიჩხოვო	ცენტრი	6000	180	6031	5851	ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
25	სოფ. ნაფიჩხოვო	ცენტრი	3000	90	2941	2851	სკვერის კეთილმოწყობა	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
26	სოფ. ნაფიჩხოვო	ცენტრი	7000	210	7061	6851	კულტურის სახლის რეაბილიტაცია	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
27	სოფ. ნაფიჩხოვო	ცენტრი	2500	75	2426	2351	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	ზურაბ დარსაღია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
28	სოფ. ჭოღა	პირველი ჭოღა	1500	37	1537	1500	გზის მობეტონება ბაკურეთის უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	19 350

29	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	1500	37	1537	1500	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 70 მ-ზე	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	43529
30	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	1200	30	1230	1200	გზის მობეტონება ბაკურეტის უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
31	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	500	13	513	500	სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ინერტული მასალის მიწოდება	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
32	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	2000	50	2050	2000	ფრენბურთის მოედნის მოწყობა ლეჯვატეს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
33	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	2000	50	2050	2000	ფართობების შემოღობვა 300 მ-ზე ჟულუს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
34	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	2000	50	2050	2000	ხიდ-ბოგირის მოწყობა ლეჯაგუნე-ლეთოდუეს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
35	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	2000	50	2050	2000	ხიდ-ბოგირის მოწყობა	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
36	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	3650	90	90	0	ბაგა-ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	0%	პროექტი ბაგა-ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია უკმდება წერილით N15/2028; თანხა ემატება ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციას

37	სოფ. ქოლა	პირველი ქოლა	3000	76	6726	6650	ბიბლიოტეკის რეაბილიტაცია	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	პროექტი ბაგა-ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია გაუქმდა წერილით N15/2028; თანხა დაემატა ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციას
38	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	1500	38	1538	1500	გზის მობეტონება ნაკარუს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	15 855
39	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	6000	151	6151	6000	ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
40	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	1400	36	1436	1400	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა ლეწახნაგეს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
41	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	800	17	817	800	ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია ლესენგელეს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
42	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	800	17	817	800	სასმელი წყლის ავზის შეძენა ლეშენგელეს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
43	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	600	15	615	600	სანიაღვრე არხის მოწყობა	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
44	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	2255	58	2313	2255	ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა მდ. ქოლაზე	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

45	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	500	12	512	500	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
46	სოფ. ქოლა	მეორე ქოლა	2000	52	2052	2000	წისქვილის მოწყობილობების შექმენა	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
47	სოფ. ქოლა	ლექობალე	6500	162	6662	6500	გზის რეაბილიტაცია მოხეტონება	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	9470
48	სოფ. ქოლა	ლექობალე	2970	75	3045	2970	გზის რეაბილიტაცია ნაკარუს უბანში	გონერ შენგელია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
49	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	2000	58	1839	1781	ბაგა-ბადის რეაბილიტაცია ჟულუს უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	31 625
50	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	2000	58	1856	1798	ბაგა-ბადის რეაბილიტაცია ფაბრიკის უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	62000
51	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	4000	117	3915	3798	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ჟულუს უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
52	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	6000	175	5973	5798	სოფლის დარბაზის რეაბილიტაცია	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
53	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	3000	87	2885	2798	სანიაღვრე არხის ბეტონირებაჟულუს უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
54	სოფ. ხაბუმე	ცენტრი	5000	146	4944	4798	ახალი წისქვილის აშენება	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

55	სოფ. ხაბუძე	ცენტრი	7000	204	7002	6798	ცენტრის კეთილმოწყობა	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
56	სოფ. ხაბუძე	ცენტრი	600	18	416	398	სანაგვე ურნების შექმნა	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
57	სოფ. ხაბუძე	ცენტრი	400	12	210	198	სპორტის დარბაზისათვის ინვენტარის შექმნა	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
58	სოფ. ხაბუძე	ცენტრი	1625	48	1471	1423	გზის რეაბილიტაცია ძერიების უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
59	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	3500	102	3400	3298	ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	თავიდან იყო 30 180 ლარი, თანადაფინანსების 10 000 მოაკლდა დარჩა 20 180 ლარი.
60	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	1480	43	1321	1278	ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია მოიდანახეს უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
61	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	3500	102	3400	3298	შინმოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაცია	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
62	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	3500	102	3400	3298	ბიბლიოთეკის რემონტი	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
63	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	4000	117	3915	3798	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ლეჩალიგეს უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

64	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	1000	29	827	798	სანიაღვრე არხის გაჭრა ჭეჭიების უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
65	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	800	24	622	598	სასძელი ხეცის სისტემის რეაბილიტაცია ეწერის უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
66	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	400	11	209	198	სარეაბილიტაციოდ სამშენებლო მასალის შეძენა (ცემენტი)	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
67	სოფ. ხაბუძე	მოიდანახე	2000	59	1857	1798	სასაფლაოს გზის მოხრეშვა რეაბილიტაცია სტახანოვის უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
68	სოფ. ხაბუძე	ჯუმიტი	4060	118	3976	3858	საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	15 060
69	სოფ. ხაბუძე	ჯუმიტი	1500	44	1342	1298	გზის მოხრეშვა ჯუმითის უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
70	სოფ. ხაბუძე	ჯუმიტი	4000	117	3915	3798	სკვერის კეთილმოწყობა ხობისწყლის მიმდებარე ტერიტორიაზე	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
71	სოფ. ხაბუძე	ჯუმიტი	4000	117	3915	3798	გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის გაჭრა	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
72	სოფ. ხაბუძე	ჯუმიტი	1500	44	1342	1298	გზის მოხრეშვა ჯალალნიების უბანში	ლაშა ქობალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	



73	სოფ. მუხური	ცენტრი	875	22	830	808	საბავშვო ბაღის შემოკვეთა და ინვენტარის შეძენა	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	თავიდან იყო 29 075 ლარი, რგფ-ს თანადაფინანსებისთვის 12 000 მოაკლდა დარჩა 17 075
74	სოფ. მუხური	ცენტრი	400	10	353	343	წყლის მილის ჩადება ლეზამაღუეს უბანში	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	29399
75	სოფ. მუხური	ცენტრი	1000	25	968	943	გზის რეაბილიტაცია ლეჩიქვანეს უბანში	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
76	სოფ. მუხური	ცენტრი	1500	37	1480	1443	წისქვილის რეაბილიტაცია ლეთოლორდე-ლეჩიქვანეს უბანში	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
77	სოფ. მუხური	ცენტრი	3800	95	3838	3743	ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
78	სოფ. მუხური	ცენტრი	9500	237	9680	9443	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
79	სოფ. მუხური	ლეგახარე	5700	143	5786	5643	ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	8700
80	სოფ. მუხური	ლეგახარე	1500	37	1480	1443	წისქვილის რეაბილიტაცია	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

81	სოფ. მუხური	ლეგახარე	1000	25	968	943	ხიდ-ბოგირის მოწყობა ლექომეთიანეს უბანში	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
82	სოფ. მუხური	ლეგახარე	500	12	455	443	სასაფლაოს შემოკავება და განათება	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
83	სოფ. მუხური	ქოყო	500	12	455	443	შიდა საუბნო გზაზე წყლის საწრეტი მილის ჩადება	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	თავიდან იყო 9 375ლარი, რგფ-ს თანადაფინანსებისთ ვის 5000 მოაკლდა დარჩა 4375
84	სოფ. მუხური	ქოყო	875	21	839	818	სასაფლაოს შემოკავება ქოყოს უბანში	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
85	სოფ. მუხური	ქოყო	3000	75	3018	2943	ხიდის რეაბილიტაცია	დავით დარსალია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
86	სოფ. კირცხი	ცენტრი	5000	150	4772	4622	მინი მოედნის მოწყობა ლეთეში – საიზორიოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	27 875
87	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1500	45	1167	1122	გარე განათების მოწყობა	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	38383
88	სოფ. კირცხი	ცენტრი	2500	75	2197	2122	მოსაცდელის მოწყობა სასახურის უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
89	სოფ. კირცხი	ცენტრი	4000	120	3742	3622	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია საადონიო-საწითანაოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	

90	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1000	30	652	622	ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია სალაგვილოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
91	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1000	30	652	622	ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია საიზორიოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
92	სოფ. კირცხი	ცენტრი	2500	75	2197	2122	მოსაცდლის მოწყობა ნაშელუს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
93	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1000	30	652	622	ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
94	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1000	30	652	622	ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია საჯიქიოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
95	სოფ. კირცხი	ცენტრი	1500	45	1167	1122	გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის მოწყობა სალაგვილოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
96	სოფ. კირცხი	ცენტრი	6875	206	6703	6497	სოფლის ცენტრის კეტილმოწყობა	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
97	სოფ. კირცხი	სარაქონი	1500	45	1167	1122	გზის რეაბილიტაცია კლასკარისა და სახეციოს უბანში	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	15 800
98	სოფ. კირცხი	სარაქონი	3500	105	3227	3122	საბავშვო ბარის რეაბილიტაცია	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	

99	სოფ. კირცხი	სარაქონი	10800	324	10746	10422	სოფლის ცენტრის კეტილმოწყობა	დემურ ვეკუა	14.07.2016	14.11.2016	100%	
100	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	3000	22	2990	2968	N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	48 115
101	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	3000	22	2996	2974	N3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	75643
102	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	10115	73	10162	10089	სოფლის ცენტრის კეტილმოწყობა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
103	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	9000	65	9039	8974	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
104	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	8000	58	8032	7974	ბიბლიოტეკის რეაბილიტაცია, ინვენტარის შეძენა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
105	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	2500	18	2492	2474	ფართობის შემოკავება 600 მ-ზე საკაცის უბანში	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
106	სოფ. ლესიჭინე	პირველი ლესიჭინე	1500	11	1485	1474	მინი მოედნების მოწყობა ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე და სამშენებლო მასალის შეძენა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	

107	სოფ. ლესიკინე	პირველი ლესიკინე	1000	7	981	974	სასაფლაოს შემოკავება განთიადის უბანში	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
108	სოფ. ლესიკინე	პირველი ლესიკინე	3000	22	2996	2974	მინი მოედნის რეაბილიტაცია სალაშხოს უბანში	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
109	სოფ. ლესიკინე	პირველი ლესიკინე	3000	22	2996	2974	გარე განათების მოწყობა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
110	სოფ. ლესიკინე	პირველი ლესიკინე	4000	29	4003	3974	გზის რეაბილიტაცია განთიადის უბანში	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
111	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	220	2	196	194	სასაფლაოს შემოკავება	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	15 520
112	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	2500	18	2492	2474	გარე განათების მოწყობა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
113	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	1000	7	981	974	სასმელი ჭის ამოწმენდა და კეთილმოწყობა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
114	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	2500	18	2492	2474	მოსაცდელის მოწყობა აჭარლების უბანში	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
115	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	600	4	578	574	სანიაღვრე არხის გაჭრა 400 მ-ზე	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
116	სოფ. ლესიკინე	მეორე ლესიკინე	2000	14	1988	1974	საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეზენა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	

117	სოფ. ლესიჭინე	მეორე ლესიჭინე	3000	22	2996	2974	ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა მდ. ჭოლაზე	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
118	სოფ. ლესიჭინე	მეორე ლესიჭინე	3700	28	3702	3674	საუბნო გზების რეაბილიტაცია	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
119	სოფ. ლესიჭინე	ოჩხომური	2000	14	1988	1974	საბავშვო ბაღში სამზარეულო ოტახის რეაბილიტაცია	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	12 560
120	სოფ. ლესიჭინე	ოჩხომური	10560	77	10611	10534	ოჩხომურის ცენტრის კეთილმოწყობა	კახა სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
121	სოფ. ზუმი	ცენტრი	10000	250	9750	9500	სოფლის მოედნის შემოღობვა და სკამების მონტაჟი 200 კაცზე	ბესიკ ჩოკორაია	21.06.2016	31.10.2016	100%	30 000
122	სოფ. ზუმი	ცენტრი	12000	300	11800	11500	საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	ბესიკ ჩოკორაია	21.06.2016	31.10.2016	100%	28000
123	სოფ. ზუმი	ცენტრი	6000	150	5650	5500	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	ბესიკ ჩოკორაია	21.06.2016	31.10.2016	100%	
124	სოფ. ზუმი	ცენტრი	2000	50	1550	1500	ელ-წისქვილის რეაბილიტაცია სალემონჯოს უბანში	ბესიკ ჩოკორაია	21.06.2016	31.10.2016	100%	

125	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	15000	449	15324	14875	სკვერის კეთილმოწყობა	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	27 262
126	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	2000	60	1935	1875	საბავშვო ბაღის ინვენტარების შეძენა	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	39812
127	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	1000	30	905	875	ცხაურის მოწყობა საპაპაოს უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	1250
128	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	2000	60	1935	1875	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა და ბეტონის არხის მოწყობა საყალიჩაოს უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
129	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	1500	45	1420	1375	წისკვილის ძრავის შეძენა და ელექტრო სადენების მოწესრიგება	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
130	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	3762	113	3750	3637	ბიბლიოთეკის ოთახის და სამკითხველო დარბაზის რეაბილიტაცია	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
131	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	1000	30	905	875	ბიბლიოთეკისთვის ინვენტარის შეძენა	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
132	სოფ. ქვედაჩხოროწყ უ	ცენტრი	1000	30	905	875	ხიდ-ბოგირის მოწყობა საბერიოს უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	

133	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	1000	30	905	875	ხიდ-ბოგირის მოწყობა ცაგურიების უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	14 425
134	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	2500	75	2450	2375	ფართობების შემოკლება 20 ოჯახზე	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
135	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	1000	30	905	875	საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
136	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	800	24	699	675	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა ლეჯიქეს უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
137	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	300	9	184	175	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა სანადარაიოს უბანში	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
138	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	800	24	699	675	ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
139	სოფ. ქვედაჩხოროწყუ	ლეჯიქეს უბანი	8025	241	8141	7900	საავტომობილო გზის მობეტონება ჭვილიშის	დიმიტრი დგებუაძე	24.06.2016	31.10.2016	100%	
140	სოფ. ახუთი	ცენტრი	10500	314	10582	10268	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	31 855
141	სოფ. ახუთი	ცენტრი	1500	45	1317	1272	სველი წერტილის შეკეთება საჩიტაიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	41000
142	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	



143	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	საჯარო სკოლის წინ მანქანების შემანელებელი ბარიერის მოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
144	სოფ. ახუთი	ცენტრი	1200	36	1008	972	გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის ამოწმენდა საჯიჯელაოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
145	სოფ. ახუთი	ცენტრი	2000	60	1832	1772	მინი მოედნის დასრულება საკაჭარაოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
146	სოფ. ახუთი	ცენტრი	2000	60	1832	1772	მინი მოედნის დასრულება საკაკულის უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
147	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 300 მ-ზე	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
148	სოფ. ახუთი	ცენტრი	6000	180	5952	5772	ახალი წისქვილის მშენებლობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
149	სოფ. ახუთი	ცენტრი	1500	45	1317	1272	გზის მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 200 მ-ზე	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
150	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	წყალგამტარი მილის ჩადება საქარცაოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
151	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	ხიდ-ბოგირის მოწყობა საგამსახურდიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	

152	სოფ. ახუთი	ცენტრი	500	15	287	272	წყალგამტარი მილის ცადება საკურტახიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
153	სოფ. ახუთი	ცენტრი	2000	60	1832	1772	გარე განათების მოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
154	სოფ. ახუთი	ცენტრი	2155	65	1992	1927	გზის რეაბილიტაცია საკარტოზიოსა და საგამსახურდიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
155	სოფ. ახუთი	მონგირი	2500	75	2347	2272	მოსაცდელის მსენებლობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	14 165
156	სოფ. ახუთი	მონგირი	4000	120	3892	3772	გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის მოწყობა საჯალალონიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
157	სოფ. ახუთი	მონგირი	1000	30	802	772	მინი მოედნის დასრულება ლეჯიქეს	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
158	სოფ. ახუთი	მონგირი	1500	45	1317	1272	გზის გაფართოება და მილის ცადება სჯალალონიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
159	სოფ. ახუთი	მონგირი	500	15	287	272	სასმელი წყლის სატავე ნაგებობის შემოკავება	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	

160	სოფ. ახუთი	მონგირი	2500	75	2347	2272	წისქვილის დასრულება, მატორის ქვის და მრიცხველის მონტაჟი საჯიქიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
161	სოფ. ახუთი	მონგირი	2165	65	2002	1937	გარე განათების მოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	21.06.2016	31.10.2016	100%	
162	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	300	8	212	204	სასფელი წყლის რეაბილიტაცია ეგარზენის უბანში	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	14 000, 10 000 თანადაფინანსება
163	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	3000	74	2978	2904	ბეტონის საწრეტი არხის მოწყობა ეგარზენის უბანში	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	29460
164	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	1200	30	1134	1104	წყლის ავზის მოწყობა და პლასტმასის მილის შექმნა 600 მ	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
165	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	1200	30	1134	1104	ბიბლიოთეკისთვის ინვენტარის შექმნა	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
166	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	6300	157	6361	6204	ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული მედ. პუნქტის იატაკის გამოცვლა და ოთახის რემონტი	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
167	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	500		500	500	საბავშვო ბაღის ინვენტარის შექმნა,	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
168	სოფ. ლეწურწუმე	ცენტრი	1000	51	955	904	საბავშვო ბაღის ეზოს შემოკავება	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	

169	სოფ. ლეწურწუმე	ნაგვაზუ	800	20	724	704	წისქვილის გამრიცხველიანება	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	8 100
170	სოფ. ლეწურწუმე	ნაგვაზუ	3200	81	3185	3104	გზის მოხრეშვა და ცხურის მოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
171	სოფ. ლეწურწუმე	ნაგვაზუ	2000	50	1954	1904	წისქვილის გამრიცხველიანება, სახურავის გამოცვლა	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
172	სოფ. ლეწურწუმე	ნაგვაზუ	1300	32	1236	1204	ცხურის მოწყობა	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
173	სოფ. ლეწურწუმე	ნაგვაზუ	800	20	724	704	სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, პლასტმასის მილის შექმნა	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
174	სოფ. ლეწურწუმე	ჯუმიითი	3000	75	2979	2904	ბეტონის დასხმა 50 მ-ზე	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	8800
175	სოფ. ლეწურწუმე	ჯუმიითი	2800	70	2774	2704	გზის რეაბილიტაცია, მოხრეშვა და ცხურის მოწყობა საწახნაკიოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
176	სოფ. ლეწურწუმე	ჯუმიითი	3000	75	2979	2904	საწრეტი არხის მოწყობა 50 მ. საჩალიგაოს უბანში	ტარიელ სიჭინავა	15.07.2016	15.11.2016	100%	
177	სოფ. თაია	ცენტრი	3500	88	3451	3363	სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	16 965

178	სოფ. თაია	ცენტრი	4000	100	3962	3862	სოფლის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	16000
179	სოფ. თაია	ცენტრი	2500	31	2393	2362	საბავშვო ბაღის საპირფარეშოს მოწყობა	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	
180	სოფ. თაია	ცენტრი	1000	31	854	823	საბავშვო ბაღის ეზოს შემოკავება	ბესიკ ჩოკორაია	25.06.2016	1.11.2016	100%	
181	სოფ. თაია	ცენტრი	4000	100	3962	3862	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სასაფლაომდე წყლის მიყვანა	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	
182	სოფ. თაია	ცენტრი	965	49	876	827	შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	
183	სოფ. თაია	ცენტრი	1000	25	887	862	გარე განათების მოწყობა	ბესიკ ჩოკორაია	24.06.2016	31.10.2016	100%	
184	სოფ. ნაიკიანი	ცენტრი	6300	157	5633	5476	საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა	დაზმირ სიჭინავა	24.06.2016	31.10.2016	100%	თავიდან იყო 18 300 ლარი, რგფ-ს თანადაფინანსებისთვის მოაკლდა 10 000 ლარი.
185	სოფ. ნაიკიანი	ცენტრი	2000	50	1225	1175	წყლის რეაბილიტაცია	დაზმირ სიჭინავა	25.06.2016	01.11.2016	100%	6651